

Hocheffiziente Außen- und Straßenbeleuchtung - Schlussbericht

Förderkennzeichen 67K23508

Erstellt am 26.06.2025

Zuwendungsempfänger: Stadt Schömburg



**Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie**

Daten zum Vergabeverfahren

Datum des Beginns des Vergabeverfahrens (Veröffentlichung einer Ausschreibung oder Einholung von Angeboten):

12.09.2024

Datum der Auftragsvergabe/Zuschlagserteilung:

10.10.2024

Bewilligungszeitraum gemäß Zuwendungsbescheid (einschließlich Änderungsbescheide):

01.06.2024 bis 31.05.2025

Zeitraum der Durchführung der Maßnahme (Leistungserbringung durch Auftragnehmer):

01.11.2024 bis 01.03.2025

Datum der Abnahme:

13.02.2025

Verzögerungen im Projektverlauf

Wurde das Vorhaben fristgerecht durchgeführt?

Ja

Verzögerungen im Vorhaben

Gab es Verzögerungen oder Probleme während des Vorhabens?

Nein

Abweichungen vom Arbeitsplan

Wurden alle Arbeiten wie geplant umgesetzt?

Ja

Anzahl der sanierten Leuchten

ALT: 246

NEU: 246

Voraussichtliche Stromverbrauchsreduktion

Wie hoch ist die voraussichtliche jährliche Stromverbrauchsreduktion durch die Beleuchtungssanierung gemäß Berechnungsformular?

45.896 kWh/a

Das entspricht einer tatsächlichen Stromverbrauchsreduktion um rund 82,26 %

Projektergebnisse nach Beendigung

Welche CO2-Einsparungen werden voraussichtlich im Ergebnis der Umsetzung der Maßnahme gemäß Berechnungsformular erreicht?

400 t CO2 in 20 Jahren

Werden damit die konzipierten Emissionseinsparungen erreicht?

Ja, wie geplant

Steuerungsart

Welche Steuerungsart wurde verwendet?

Zeit- oder Präsenzsteuerung

Photometrische Messung

Wurde eine photometrische Messung durchgeführt?

Nein

Verstetigung

Werden in Ihrer Kommune bzw. in Ihrer Einrichtung weitere Vorhaben zur Sanierung angestrebt?

Ja, geeignete Objekte werden derzeit gesucht

Öffentlichkeitsarbeit

Wurde das Vorhaben aktiv in der Öffentlichkeit kommuniziert?

Ja

Kommunikationsmaßnahmen (Website)

Bitte geben Sie den Link der Website an, mit der die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert wurde:

<https://www.stadt-schoemberg.de/politik-verwaltung/baumassnahmen/>

Mittel für Aufträge in der Region

Wurde ein Auftrag oder mehrere Aufträge im Zusammenhang mit dem Fördervorhaben in der Region vergeben?

Nein

Ausgaben

Wie hoch waren die Investitionsausgaben (Material) und die Installationsausgaben (Montage) im Rahmen des Fördervorhabens?

Investitionsausgaben:

103.122,32 Euro

Installationsausgaben:

2.500,01 Euro

Unterlagen zum Verwendungsnachweis

Folgende Anlagen sind im Rahmen des Verwendungsnachweises digital und postalisch einzureichen:

Schlussbericht

Schlussbericht (postalisch):

Schlussbericht

VNZA-Formular

VNZA-Formular (postalisch):

Verwendungsnachweis für Zuwendungen auf Ausgabenbasis (VNZA-Formular)

Belegliste

Belegliste postalisch: **Belegliste postalisch**

Belegliste digital (Excel):

67K23508_Belegliste_250626.xlsx

Vielen Dank!

Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH
Stresemannstraße 69 – 71
10963 Berlin