Ortschaftsratsvorlage OV/006/2026

Amt: Bauamt

Bearbeiter: Sabine Neumann

Aktenzeichen: 623.42:Sanierung Hochbergstraße/2. BA (Hochbergstraße Nord)

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortschaftsrat	21.04.2026	öffentlich

Protokollauszug an: ----

Baumaßnahme Hochbergstraße - Sachstand

Sachverhalt

Die Sanierung der Hochbergstraße steht vor ihrem Abschluss.
Die Maßnahme wurde seitens Firma Stumpp und BIT Ingenieure sehr gut und ohne größere bzw. nicht lösbare Hinweise aus der Anwohnerschaft durchgeführt.

Kanalerneuerung ist abgeschlossen.

Wasserleitungsverlegung ist abgeschlossen.

Straßenbeleuchtung:
Die Straßenbeleuchtungsmasten sind gesetzt. Die Lampenkörper montiert das Überlandwerk Eppler entsprechend dem Baufortschritt der Firma Stumpp.

Breitband
Leerrohre für Breitband sind verlegt.
Vorsorglich wurden für evtl. spätere Erweiterungen 2 Leerrohre in die Straßenquerung beim Sportheim verlegt.

Straßenbau
Ab dem 15.04.2026 werden die Randsteine gesetzt.
Die Privathöfe werden in Bezug auf Angleichungen einzeln begangen.
Es ist geplant, in der ersten Maiwoche zu asphaltieren.

Allgemeines
Die Firma Stumpp wurde daraufhin hingewiesen, dass im Einmündungsbereich des Zwischenlagers die Randsteine sowie der Asphalt instandgesetzt werden müssen.

‚Stellungnahme der Verwaltung

Die Verwaltung geht von einem Abschluss der Maßnahme bis Mitte/Ende Mai 2026 aus.

Die Verwaltung empfiehlt, für künftige Haushaltsjahre, den Bereich Katzenbol weiter im Blick zu behalten, entlang vorhandener Straßenschäden.